



Versie: 06-04-2017

## **Planning van de werkzaamheden Vettenoordsepolder Vlaardingen**

Om u een indruk te geven wat onze werkzaamheden voor u betekenen hebben wij de planning hieronder weergegeven.

Mochten er drastische wijzigingen op de planning zijn, zullen wij deze planning aanpassen en verversen. Om de uitvoeringstijd in te korten zal er gestart worden met een tweede ploeg waardoor wij op twee plaatsen tegelijk aan het werk zijn.

### **FASE 7 Wagnerstraat**

Op dit moment zijn we bezig met onze werkzaamheden in de Wagnerstraat. In deze fase zullen wij het riool vervangen incl. alle huisaansluitingen. Ook zullen de parkeervakken en de trottoirs heringericht worden. Tijdens deze fase zal de rijbaan tijdelijke afgesloten worden voor het verkeer. Dit zal naar verwachting uiterlijk eind mei 2017 zijn gerealiseerd.

Hierna zal deze ploeg haar werkzaamheden vervolgen in fase 8.

### **FASE 6/5/4 Sweelinckstraat**

Vanaf half april 2017 zal er gestart worden met onze werkzaamheden in de Sweelinckstraat. Het riool zal hier vervangen worden en de parkeervakken en trottoirs heringericht. De start van deze werkzaamheden vindt plaats op de kruising met het Mendelsohnplein waarna gewerkt wordt richting de Bachstraat. Dit zal naar verwachting uiterlijk half juni 2017 zijn gerealiseerd.

Hierna zal deze ploeg haar werkzaamheden vervolgen in fase 3/2/1.